監督員	

作　　業　　週　　報

No　20　　工事名　　四谷ひろば外壁改修工事　　2017 年　12 月　2 日

【業者区分】

建築工事　・機械設備工事・電気設備工事　　現場代理人　菊地原　隆　菊地原

期　間	(今週実施) 12月4日～12月10日							(来週予定) 12月11日～12月17日							(再来週予定) 12月18日～12月24日							備　考
日付・曜日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	○ 休館日
工事区分	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
立会い・検査/打合せ																						
仮設工事															足場解体ABCD①工区 →					全		18日より校庭側の足場ばらし
仮設工事								← 外部サッシ清掃 ABCD①工区 →														
下地調整工事	← EFIDG下地調整 →																					
塗装工事	← HIエリア塗装 →							← EFIDG塗装 →							← EFIDG塗装 →							
塗装工事	← EF1階部 ≪ベビカー置場・入口≫ →																			休		**12/4～12/7迄ベビカー置場と掲示板の使用は出来ません。**
防水工事																						
電気設備工事	← ABCD①工区器具付け →																					
機械設備工事	← B・C工区ラッキング →																					